

Утверждено: Генеральный директор ОАО "Полевская коммунальная компания"

Л. Ю. Потапченко

Отчет о выполнении инвестиционной программы организации, реализуемой за счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию по водоснабжению ОАО "Полевской коммунальной компании" за 3 квартал 2014г.

| № п/п | Наименование и адрес объекта (место расположения) | Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы) | | | | Предусмотрено инвестиционной программой, утвержденной распоряжением Правительства Свердловской области № 1205-РП от 13.08.2013г. | | | | Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов) | | | | Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы) | | | | Освоено (денежные средства, фактически освоённые в соответствующий период, подтвержденные документально) | | | | Подтверждающие документы | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---------|-------------|------------------|--|----------|-------------|------------------|--|---------|-------------|------------------|--|----------|-------------|------------------|--|----------|-------------|------------------|---------------------------------------|---|--|---------|-------------|------------------|--|---|--|
| | | По источникам, тыс.рублей | | | | По источникам финансирования, тыс.рублей | | | | По источникам финансирования, тыс.рублей | | | | По источникам финансирования, тыс.рублей | | | | По источникам финансирования, тыс.рублей | | | | Наименование документа (дата и номер) | Наименование выполненных работ (ПНР*, СМР** и т.п.) | По источникам финансирования, тыс.рублей | | | | Номер страницы представленных документов | | |
| | | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | | | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
| 1 | Модернизация подводящих сетей к детским дошкольным учреждениям, ул. М. Горького 1 (ДЮСШ-ФСК)-замена подводящей стальной трубы на трубу ПНД | | | - | - | 134,841 | 134,841 | - | - | | | | | 134,838 | 134,838 | | | 134,838 | 134,838 | | | | | СМР | 134,838 | | | | | 1) Акт выполненных работ ф.КК-2 №043 от 31.07.2014 г. 2) Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф.КК-3 №67 от июля 2014 г. |
| 2 | Модернизация подводящих сетей к детским дошкольным учреждениям, ул. Р. Люксембург, 91а (детский сад №51) - замена подводящей стальной трубы на трубу ПНД | | | - | - | 181,206 | 181,206 | - | - | | | | | 181,203 | 181,203 | | | 181,203 | 181,203 | | | | | СМР | 181,203 | | | | | 1) Акт выполненных работ ф.КК-2 №042 от 31.07.2014 г. 2) Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф.КК-3 №67 от июля 2014 г. |
| 3 | Модернизация подводящих сетей к детским дошкольным учреждениям, м-н Черемухи 24 (детский сад № 44) - замена подводящей стальной трубы на трубу ПНД | | | - | - | 710,821 | 710,821 | - | - | | | | | 710,822 | 710,822 | | | 710,822 | 710,822 | | | | | СМР | 710,822 | | | | | 1) Акт выполненных работ ф.КК-2 №041 от 31.07.2014 г. 2) Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф.КК-3 №67 от июля 2014 г. |
| 4 | Модернизация подводящих сетей к детским дошкольным учреждениям, ул. Р. Люксембург, 2 (детский сад № 28) - замена подводящей стальной трубы на трубу ПНД | | | - | - | 193,139 | 193,139 | - | - | | | | | - | - | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| Всего: | | 1525 | 1525 | - | - | 1220,007 | 1220,007 | - | - | 309,131 | 309,131 | - | - | 1026,863 | 1026,863 | - | - | 1026,863 | 1026,863 | - | - | - | - | - | - | 1026,863 | - | - | - | |

* - проектно - изыскательские работы

** - строительные - монтажные работы

Исп. Экономист И.Е.Лобанова

14.10.2014

отражено на зп по адресу: g.sherbakova@gov66.ru. И печатный вариант в РЭК СО

Утверждено: Генеральный директор ОАО "Полевская коммунальная компания"

Л. Ю. Потапченко

Отчет о выполнении инвестиционной программы организации, реализуемой за счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию по водоотведению ОАО "Полевская коммунальная компания" за 3 квартал 2014г.

| № п/п | Наименование и адрес объекта (место расположения) | Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы) | | | | Предусмотрено инвестиционной программой, утвержденной распоряжением Правительства Свердловской области № 1076 - РП от 30.07.2013г. | | | | Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов) | | | | Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы) | | | | Освоено (денежные средства, фактически освоенные в соответствующий период, подтвержденные документально) | | | | Подтверждающие документы | | | | | | |
|---------------|--|--|---------|-------------|------------------|--|----------|-------------|------------------|--|---------|-------------|------------------|--|---------|-------------|------------------|--|---------|-------------|------------------|---------------------------------------|---|--|---------|-------------|------------------|--|
| | | По источникам, тыс.рублей | | | | По источникам финансирования, тыс.рублей | | | | По источникам финансирования, тыс.рублей | | | | По источникам финансирования, тыс.рублей | | | | По источникам финансирования, тыс.рублей | | | | Наименование документа (дата и номер) | Наименование выполненных работ (ПИР*, СМР** и т.п.) | По источникам финансирования, тыс.рублей | | | | Номер страницы представленных документов |
| | | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | | | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | Модернизация сетей системы водоотведения в районе больницы городского централизованной канализационной сети из чугунных труб D=150мм на тр.ПНД от КК1 до КК8 | 1694,43 | 1694,43 | - | - | 1355,539 | 1355,539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | | 1694,43 | 1694,43 | - | - | 1355,539 | 1355,539 | - | - | 320,389 | 320,389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* - проектно - изыскательские работы

** - строительные - монтажные работы

Примечание: аккумулярование средств на модернизацию сетей системы водоотведения в районе больницы городского централизованной канализационной сети из чугунных труб D=150мм на тр.ПНД от КК1 до КК8. Фактически работы ведутся в октябре 2014 г.

Исп. Экономист И.Е.Лобанова

14.10.2014.

отправлено на эл почту: g.sherbakova@gov66.ru И печатный вариант в РЭК СО

Утверждено: Генеральный директор ОАО "Полевская коммунальная компания"

Л. Ю. Потапченко

Отчет о выполнении инвестиционной программы организации, реализуемой за счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию по теплоснабжению ОАО "Полевской коммунальной компанией" за 3 квартал 2014г.

| № п/п | Наименование и адрес объекта (место расположения) | Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы) | | | | Предусмотрено инвестиционной программой, утвержденной распоряжением Правительства Свердловской области № 1209 - РП от 13.08.2013г. | | | | Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов) | | | | Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы) | | | | Освоено (денежные средства, фактически освоенные в соответствующий период, подтвержденные документально) | | | | Подтверждающие документы | | | | | | |
|---------------|--|--|---------|-------------|------------------|--|----------|-------------|------------------|--|---------|-------------|------------------|--|---------|-------------|------------------|--|---------|-------------|------------------|---------------------------------------|---|--|---------|-------------|------------------|--|
| | | По источникам, тыс.рублей | | | | По источникам финансирования, тыс.рублей | | | | По источникам финансирования, тыс.рублей | | | | По источникам финансирования, тыс.рублей | | | | По источникам финансирования, тыс.рублей | | | | Наименование документа (дата и номер) | Наименование выполненных работ (ПНР*, СМР** и т.п.) | По источникам финансирования, тыс.рублей | | | | Номер страницы представленных документов |
| | | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | | | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | Строительство блочной газовой котельной с. Косой Брод, ул. Советская с заменой магистральной тепловой сети | 8355,2 | 8355,2 | - | - | 9874,819 | 9874,819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | | 8355,2 | 8355,2 | - | - | 9874,819 | 9874,819 | - | - | 686,558 | 686,558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

* - проектно - изыскательские работы

** - строительно - монтажные работы

Исп. Экономист И.Е.Лобанова

14.10.2014

отправлено на эл почту: g.sherbakova@gov66.ru. И печатный вариант в РЭКСО